

监 理 日 志

工程名称: 凌力利县光伏分布式发电站扶贫项目		气候	多云	气温	-2.0℃ ~ -13.2℃
日期	2017年12月17日 星期二		材料进场、取样见证、合格情况:		
监理单位动态:	监理单位现场巡视				
施工方人员动态:	电建 23人, 东海 24人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一、城西村组件安装 23人, 汇流盒接线 3人 二、和平村汇流盒接线 6人 三、岱山村支架安装 10人				
检查发现的问题	一、城西村缺少部分组件 二、和平村逆变器位置未确定 三、和平村汇流盒接线不符合要求, 接线未接完。				
处理措施、意见、结果	一、要求立刻西己送足向多材料 二、要求尽快确定和平村逆变器位置 三、要求现场施工人员按照设计规范要求施工				
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		