

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	-16℃ ~ -11℃
监理人员动态:	监五里人员现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	南通二建15人, 东源建设2人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	岱山村架线, 绑线 11人 土城西村汇流盒接线 5人 和平村架线, 绑线 2人				
检查发现的问题	一、经检查发现架线绑线, 绑线绳符合要求, 已整改 二、土城西村部分支架与底座连接不切实。 三、岱山村部分支架虫蛀柱未拧紧。				
处理措施、意见、结果	一、要求立即整改 二、已通知现场负责人, 要求立即整改。				
协调内容 或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		