

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月23日 星期六	气候	多云	气温	-10℃~6℃
监理单位动态:	监理单位现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	监理单位现场检查施工质量,整理资料。				
检查发现的问题	一、开发村组件安装完成,现场无人看守 二、岱山村组件穿线,绑线已完成,接地扁铁焊接未完成,4mm ² 线未接				
处理措施、意见、结果	一、已告知施工方项目经理,要求组件安装完成的,做好成品保护工作。 二、已告知施工方项目经理,经业主提议,与总包商,结果待来年开春冻土层融化再施工。				
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		