

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月26日 星期二	气候	多云	气温	-23℃~ -19℃
监理单位动态: 监理单位人员现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 南通二建 3人。					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	一、合成村汇流箱安装 3人。 二、整理资料				
检查发现的 问题	一、合成村汇流箱安装时 紧固螺栓全未拧紧 二、龙山村组件安装完成, 接地扁铁焊接未完成				
处理措施、 意见、结果	一、要求施工现场施工人员拧紧螺栓, 保证安全稳固 二、因天气寒冷, 冻土层较厚, 已告知施工方项目经理, 经业主提议, 待来年开春冻土层融化后施工				
协调内容 或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		