

监 理 日 志

工程名称: 李力利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月27日 星期三	气候	多云	气温	21℃~7℃
监理人员动态: 监理人员现场巡视 施工方人员动态: 南通二建35人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	一、团结村汇流箱安装 二、整理资料 三、再次审核总包方报验的施工组织设计				
检查发现的问题	一、团结村汇流箱安装时,导线上未标注线号 二、施工组织设计中支架安装工程部分有误差 三、李力信村大雪封路,车辆陷入雪地中,无法进场检查				
处理措施、意见、结果	一、要求现场施工人员按设计规范要求施工,汇流箱接线时导线上必须标有线号 二、已退回,要求立即整改				
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		