

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月28日 星期四	气候	晴	气温	-20℃~ -13℃
监理人员动态: 监王里人员王现场巡视 施工方人员动态: 南通二建35人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	一、合成村汇流箱安装 二、陪同业主丁主任、王主任巡视立新村, 开发村王现场光伏组件安装情况 三、整理王里资料				
检查发现的问题	一、勃信村大雪封路, 道路不通 二、立新村组件间距过小, 有挡光现象 三、开发村现场组件安装已完成, 无人看守				
处理措施、意见、结果	一、已告知施工方项目经理, 要求做好组件成品保护工作。 二、和业主沟通, 业主要求就挡光问题, 总包方尽快拿出解决方案。				
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		