

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月29日 星期五	气候	晴	气温	-20℃~10℃
监理人员动态: 监理人员整理资料 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	一、现场 无人施工 二、监理人员整理本站监理记录及平行检验记录表。				
检查发现的问题	一、所定村接线路尚未完成。 二、因信村为大封路无法进入现场检查。				
处理措施、意见、结果	一、因天太寒冷，地冻两层土无法施工。 但以此施工单位项目汇报告知，以便与总包协商。 信等待来年冻土层解冻后再施工。				
协调内容或其他					
记录人	李丹 杨		总监签阅		