

监 理 日 志

工程名称: 新架坡光伏电站项目		日期: 2017年1月1日 星期一		天气: 晴		温度: 15-20℃	
监理单位人员: 李丹枫				建设单位人员: 李丹枫			
施工单位人员: 李丹枫				监理单位人员: 李丹枫			
施工机械情况:				材料进场: 钢筋、水泥、砂石等。			
施工进度情况	一、合成村迁址箱施工31 二、德山村现场巡查						
检查发现的问题	一、立新村接地扁铁焊接未完成 二、中和村组件安装完成, 现场无人看守						
处理措施、意见、结果	一、因天气寒冷, 地面冻土层较厚, 已告知施工单位项目经理, 经业主提议与总包协商, 结果待明年开春冻土层融化后再施工。						
协调内容							
记录人	李丹枫			总监签字			