

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年1月2日 星期三	气候	多云	气温	-18℃~ -10℃
材料进场、取样见证、合格情况:					
监理人员动态: 现场巡视					
施工方人员动态:					
施工机械动态:					

施工进度情况:
 一、去七台河市政府与王主任商量停工事宜并上
 报材料, 下停工令
 二、去勃利县县政府与丁主任商量停工事宜
 三、城西村, 和平村现场巡视

检查发现的问题:
 一、城西村接地扁铁未焊接, 4mm线未接
 二、和平村接地扁铁未焊接, 4mm线未接

处理措施、意见、结果:
 一、因天气寒冷, 冻土层较厚, 已知知施工方项目经理, 与业主和总包协商, 结果待明年开春冻土层融化后再施工

协调内容或其他:
 一、以知勃利县丁主任沟通, 争取2018年县扶贫电站我公司参与之事, 并约公司沟通汇报

记录人: 李丹枫 总监签阅: _____