

# 监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏 分布式发电站扶贫项目

|            |                                                                                                      |    |                 |    |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|-------------|
| 日期         | 2017年1月3日 星期三                                                                                        | 气候 | 晴               | 气温 | -18℃ ~ -11℃ |
| 监理人员动态:    | 现场巡视                                                                                                 |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |             |
| 施工方人员动态:   |                                                                                                      |    |                 |    |             |
| 施工机械动态:    |                                                                                                      |    |                 |    |             |
| 施工进度情况     | <p>一、去汉肯总办公室检查资料</p> <p>二、仁兴、开发现场巡视。</p>                                                             |    |                 |    |             |
| 检查发现的问题    | <p>一、仁兴村接地扁铁焊接未完成 4mm 线未接, 现场无人看守。</p> <p>二、开发村接地扁铁焊接未完成, 4mm 线未接, 现场无人看守。</p>                       |    |                 |    |             |
| 处理措施、意见、结果 | <p>一、因天气寒冷, 冻土层较厚, 已告知施工方项目经理, 与业主和总包协商, 结果待开春冻土层融化后再施工。</p> <p>二、已告知施工方项目经理, 组件安装完成的区域做好组件成品保护。</p> |    |                 |    |             |
| 协调内容或其他    |                                                                                                      |    |                 |    |             |
| 记录人        | 李丹枫                                                                                                  |    | 总监签阅            |    |             |