

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年10月13日 星期六	气候	晴	气温	30°-18°
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人 东海50人		无		
施工机械动态:	钩机2台 拖拉机4台				
施工进度情况	太升村工地今天电业送电并网发电 安装汇流箱、组件。恒太村工地开挖电缆沟、焊接地扁铁、安装组件。福安村安装组件。镇东村安装组件、汇流箱。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查、验收施工质量、进度、安全、文明施工、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘元发	