

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 10 月 19 日 星期五	气候	晴	气温	1℃-16℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人、东海30人		围栏材料进厂合格		
施工机械动态:	拖拉机3台				
施工进度情况	太升村工地整改、消缺、镇东村围栏施工、整改、消缺、恒太村工地围栏施工、整改、消缺、福安村工地安装支架、组件、电缆敷设、中和村工地调试逆变器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查、验收并网电站整改、消缺工作、整理资料、请款。				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘士发	