

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018年10月2日 星期二	气候	晴	气温	6℃-18℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人, 东海35人		组件、支架、电缆、逆变器		
施工机械动态:	打桩机、钻机、拖拉机		进厂合格		
施工进度情况	小五站工地敷设电缆, 和平村逆变器入电缆, 安装变压器 太平村安装汇流箱、支架、开挖电缆沟, 镇东村工地安 装支架、组件、逆变器, 恒太村钻机打孔, 打桩机打桩。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查、验收工程质量、进度、安全 文明施工、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘士发	