

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 10 月 26 日 星期五	气候	阴	气温	20°-13°
监理单位动态: 巡视 检查 验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 二建 5 人, 东海 10 人					
施工机械动态: 拖拉机 两台					
施工进度情况 施工部位	小五站工地场区除草, 整改, 消缺, 和平村工地场区除草, 整改, 消缺, 永久村户用电站整改, 消缺, 做并网前的准备工作, 镇东村工地整改, 消缺, 清除杂草.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地, 检查, 验收并网电站的整改, 消缺工作, 整理资料.				
记录人	时金宝, 刘元		总监签阅	刘士发	