

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式电站扶贫项目.

日期	2018年10月4日 星期四	气候	晴	气温	8℃-22℃
监理单位动态:	巡视检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人、东海50人		组件、支架、汇流箱进		
施工机械动态:	打桩机1台、吊车1台、拖拉机1台		场合格.		
施工进度情况	小五站工地逆变器进场、太升村工地组件进场、敷设电缆、镇东村工地安装支架、组件、福安村工地逆变器基础浇筑、安装支架、恒太村工地安装支架、打桩.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查、验收施工质量、进度、安全、文明施工、整理资料.				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘七发	