

监 理 日 志

工程名称: 新化县光伏分布式电站扶贫项目

日期	2018年10月5日 星期五	气候	晴	气温	6℃-23℃
监理单位动态:	巡视. 检查. 验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人. 东海35人		支架. 组件. 网栏材料进场		
施工机械动态:	打桩机1台. 吊车1台. 拖拉机3台		变压器进场. 合格.		
施工进度情况 施工部位	小坝站工地电业架线. 开发村工地电业安装变压器. 太升村工地敷设电缆. 安装组件. 额东村工地安装 支架. 组件. 福安安装支架. 恒太安装支架. 组件.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地. 检查. 验收. 施工质量. 进度 安全. 文明生产. 整理资料. 工程例会. 签字.				
记录人	时金富. 刘元		总监签阅	刘大发	