

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式电站扶贫项目

日期	2018年10月6日 星期六	气候	晴	气温	6℃-22℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人, 东海50人		组件、支架、变压器进厂。		
施工机械动态:	打桩机1台, 吊车1台, 拖车1台		合格		
施工进度情况	小五站工地电业架线安装逆变器, 开发村工地电业安装变压器, 调试逆变器送电并网, 太平村工地敷设电缆, 安装组件, 镇东村安装支架组件, 福安村安装支架, 恒太村安装支架。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查、验收施工质量、进度、安全文明生产, 整理资料				
记录人	时金宏, 刘元		总监签阅	刘士发.	