

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018 年 4 月 19 日 星期四	气候	阴	气温	6℃-19℃
监理单位动态:	芮总, 时金宝, 刘元	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	唐总带队巡视各个现场	无			
施工机械动态:	无				
施工进度情况	无				
检查发现的问题	今日共巡视了六个年前施工的工地. 在巡视过程中, 发现普遍存在以下问题: 1. 地锚桩歪斜角度垂直度不够. 2. 支架上螺栓帽部分未上紧. 3. 勃信村圆柱高低不平, 桩基不牢固.				
处理措施、意见、结果	1. 已向业主及施工方提出处理措施. 因施工人员还未进场, 等施工人员进场后立即整改.				
协调内容或其他	今天芮总与业主王主任、总包侯工、施工队唐总, 冒雨顶风巡视了勃信村、龙山村、开发村、岱山村、立新村、和平村六个村的施工场地, 布置安排开工前的各项准备工作.				
记录人	时金宝, 刘元	总监签阅	刘士发		