

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 4 月 25 日 星期三	气候	晴	气温	4℃~24℃
监理单位动态:	时金宝 刘元 巡视工地	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	汪东亮 侯兆辉 王思军	10台逆变器进场, 证件齐全			
施工机械动态:	拖车一台, 吊车一台, 拖拉机一台	合格.			
施工进度情况	河口村工地安装支架, 勐信村第二建施工的十分村光伏电站安装逆变器.				
检查发现的问题	支架部分螺丝未紧到位. 吊装逆变器时安全防护不到位, 吊物下方站有人.				
处理措施、意见、结果	已责令施工负责人, 全部重新检查, 必须全部拧紧. 现场已处理完毕, 向施工人员讲解了吊物应注意那些安全事项, 今后杜绝发生类似事情.				
协调内容或其他	早上去勐信村检查逆变器基础, 大西站村验收逆变器, 下午巡视河口村工地.				
记录人	时金宝 刘元	总监签阅	刘元发		