

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	____年__月__日 星期__	气候		气温	
监理人员动态: 巡视现场, 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 二建25人, 东海25人		组件进厂, 合格.			
施工机械动态: 打桩机2台, 挖掘机1台.					
施工进度情况	小五站工地打桩机打桩, 河口村工地安装支架, 仁兴村工地敷设电缆, 焊接地扁铁, 正阳村工地开挖电缆沟, 敷设电缆, 焊接地扁铁, 围栏整改.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查施工进度与质量, 整理资料.				
记录人	时金宝, 刘元	总监签阅	刘士发		