

# 监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

|            |                                                                        |    |                 |     |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|---------|
| 日期         | 2018年5月15日 星期二                                                         | 气候 | 阴               | 气温  | 14℃~27℃ |
| 监理单位动态:    | 巡视工地, 请款, 做资料                                                          |    |                 |     |         |
| 施工方人员动态:   | 二建25人, 东海25人                                                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |         |
| 施工机械动态:    | 打桩机2台, 拖车两台                                                            |    | 钢地桩, 合格         |     |         |
| 施工进度情况     | 河口村工地安装组件, 小王站工地打桩, 进桩<br>仁兴村工地敷设电缆, 焊接地扁铁, 打地极<br>正阳村工地电缆穿管敷设, 焊接地扁铁. |    |                 |     |         |
| 检查发现的问题    | 无                                                                      |    |                 |     |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                      |    |                 |     |         |
| 协调内容或其他    | 早7点30分召开安全生产专题会, 永久村的组陈如有<br>做好安全防护工作, 巡视工地, 验收安装好的组<br>件, 到市财政局请款.    |    |                 |     |         |
| 记录人        | 时金宝, 刘元                                                                |    | 总监签阅            | 刘士发 |         |