

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目.

日期	2018 年 5 月 18 日 星期 五	气候	多云	气温	8℃~19℃
监理单位动态:	巡视、验收、清款		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建25人、东海25人		支架进厂、合格		
施工机械动态:	打桩机2台、拖车2台				
施工进度 施工部位	河口村工地安装组件、小互站工地打桩、卸支架、安装支架、正阳村工地电缆施工、回填接地沟、仁兴村工电缆沟回填、围栏施工。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地、验收隐蔽工程、检查施工质量、到市财政局清款。				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘七发	