

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 5 月 2 日 星期 五	气候	多云	气温	4℃~16℃
监理单位动态:	巡视施工工地		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	侯火辉, 王恩军				
施工机械动态:	挖机一台, 拖拉机两台				
施工进度情况 施工部位	龙山村工地开挖接地环网沟, 河口村安装支架, 勐信村国网整改开始施工, 供电局电线杆已安装到位, 立新村工地敷设1x4电缆。				
检查发现的问题	1. 接地环网沟开挖深度达不到设计要求。 2. 国网立杆加固不到位, 松动。				
处理措施、意见、结果	1. 重新开挖, 必须达到设计要求。 2. 重新加固, 必须达到设计规范要求。				
协调内容 或其他	早上整理检查施工方提供的前期资料, 下午 巡视施工工地。				
记录人	时金宝, 刘元		总监签阅	刘士发	