

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式电站扶贫项目

日期	2018 年 5 月 21 日 星期 一	气候	晴	气温	12℃—27℃
监理人员动态:	巡视、验收、请款		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建 25 人 东海 25 人		围栏材料进场, 合格.		
施工机械动态:	打桩机 2 台 拖拉机 2 台				
施工进度情况 施工部位	小五站工地打桩机打桩安装支架, 部分施工场地, 因土地纠纷, 暂停施工. 河口村工地开挖接地环网沟. 龙山村围栏施工. 开发村工地围栏施工开挖接地环网沟.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地, 检查施工质量与进度, 验收隐蔽工程. 整理资料, 到七台河市财政局请款.				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘士发.	