

# 监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏扶贫电站扶贫项目

|            |                                                               |    |                 |     |        |
|------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--------|
| 日期         | 2018 年 5 月 22 日 星期二                                           | 气候 | 晴               | 气温  | 8℃-29℃ |
| 监理人员动态:    | 巡视、检查、资料                                                      |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |        |
| 施工方人员动态:   | 2 建 25 人, 东海 25 人                                             |    | 无               |     |        |
| 施工机械动态:    | 拖拉机 2 台, 电焊机 1 台                                              |    |                 |     |        |
| 施工进度情况     | 小五张工地因土地产权问题, 暂时停工。河口村工地开挖变压器基础, 挖接地环网沟。城西村工地焊接接地扁铁, 开发村围网施工。 |    |                 |     |        |
| 检查发现的问题    | 无                                                             |    |                 |     |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                             |    |                 |     |        |
| 协调内容或其他    | 巡视施工工地, 检查施工进度与质量, 整理资料, 清款                                   |    |                 |     |        |
| 记录人        | 时金宝, 刘元                                                       |    | 总监签阅            | 刘士发 |        |