

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 5 月 23 日 星期三	气候	阴	气温	6℃-20℃
监理单位动态:	巡视 检查 验收.		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建25人, 东海25人				
施工机械动态:	勾机一台, 拖拉机二台				
施工进度情况	小五站工地因土地产权问题, 继续停工. 城西村工地开挖接地环网沟, 逆变器基础. 河口村工地开挖接地环网沟, 逆变器基础. 开发村工地电缆敷设.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地. 验收隐蔽工程. 检查施工质量. 整理资料.				
记录人	时金宝, 刘元		总监签阅	刘士发	