

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年5月24日 星期四	气候	阴	气温	9℃-19℃
监理单位动态:	巡视, 验收, 检查质量	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	土建25人, 东海25人	逆变器基础材料进场			
施工机械动态:	挖掘机一台, 拖拉机一台	砂、水泥合格			
施工进度情况	城西村工地开挖电缆沟, 接地环网沟, 焊接地扁铁, 河口村工地支架, 组件整改, 开发村工地网围施工, 接地环网施工, 电缆敷设施工.				
检查发现的问题	河口村工地组件安装时, 中压皮条外露过多, 支架有少许歪斜.				
处理措施、意见、结果	松开中压块, 将皮条重新放在合适的位置上, 重新上紧. 支架重新校正, 调整到要求的位置上.				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查施工质量, 验收隐蔽工程, 整理资料.				
记录人	时金宝, 刘元	总监签阅	文士发		