

监理日志

工程名称: 励利县光伏分布式发电站扶贫项目.

日期	2018年5月26日 星期六	气候	阴	气温	8℃—18℃
监理人员动态:	巡视旁站, 验收	材料进场、取样见证、合格情况:	城西村、河口村电缆 现场证件齐全, 合格.		
施工方人员动态:	二建25人, 东海25人				
施工机械动态:	拖拉机两台, 挖机1台				
施工部位 进度情况	城西村工地逆变器基础出流缆, 焊接接地扁铁, 河口村工地并挖逆变器基础, 接地环网沟, 中和村工地焊接地扁铁, 电缆敷设, 信山村工地开挖, 电缆沟.				
检查发现的问题		无			
处理措施、意见、结果		无			
协调内容	巡视施工工地, 召会流缆旁站, 验收隐蔽工程, 检查施工质量.				
记录人	时金宝, 刘元	总监签阅	刘士发		