

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年5月31日 星期四	气候	晴	气温	12℃-28℃
监理单位动态:	巡视、验收、请款	材料进场、取样见证、合格情况: 小亚站钢柱进场合格			
施工方人员动态:	土建10人, 东海25人				
施工机械动态:	拖拉机2台, 电焊机2台				
施工进度情况	小亚站工地进钢柱500根, 河口村工地逆变器基础支模板, 上钢筋, 敷设电缆, 城西村工地焊接地扁铁, 电缆敷设, 岱山村工地电缆敷设, 消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 验收材料, 检查施工质量进度, 到市财政局, 银行请款, 转帐, 检测的预付款已到账.				
记录人	时金宝, 刘元	总监签阅	刘士发		