

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年5月5日 星期六	气候	晴	气温	5℃~16℃
监理人员动态:	巡视工地, 整理资料	材料进场、取样见证、合格情况: 支架两车, 检验合格			
施工方人员动态:	汪东亮, 侯兆辉, 王思军				
施工机械动态:	拖车一辆, 拖拉机两台				
施工进度情况	河口村工地安装支架, 仁兴村工地无人施工, 龙山村工地开挖接地环网沟, 立新村工地1×4电缆穿管, 正阳村无人施工, 网杆未整改.				
检查发现的问题	1. 电缆沟开挖深度达不到设计要求. 2. 接地环网沟开挖深度达不到设计要求. 3. 施工人员少, 不能满足施工需求.				
处理措施、意见、结果	1. 责令重新开挖电缆沟, 必须达到设计要求. 2. 继续开挖接地环网沟, 深度必须达到设计要求. 3. 准备以联系单方式, 责令施工方增加施工人员.				
协调内容或其他	今日下乡巡视各个施工工地, 做资料, 下发006号联系单				
记录人	时金宝, 刘元	总监签阅	刘士发		