

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年6月13日 星期三	气候	多云	气温	12-25
监理单位动态:	巡视、检查、验收、清款	材料进场。取样见证。台帐完善。 无			
施工方人员动态:	二建10人, 东海10人.				
施工机械动态:	拖拉机 2台				
施工进度情况	河口村工地围栏施工安装大门. 组件. 支架整改. 完工. 河村工地围栏施工安装大门. 组件. 支架整改. 清除. 城西村工地围栏施工. 小电站工地今日起开始复工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地. 检查施工安全. 质量. 进度. 整理资料. 到市政府清款.				
记录人	刘金宝. 刘元		总监签阅	刘元	