

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018年6月2日 星期六	气候	晴	气温	19℃-33℃
监理人员动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	土建10人、东海25人				
施工机械动态:	拖拉机2台、电焊机2台				
施工进度情况	河口村工地敷设电缆、逆变器基础养护、城西村工地电缆敷设、防雷接地刷黄绿漆、生产合成电逆变器基础整改、岱山村工地围栏施工。				
检查发现的问题	今日巡视过程中发现生产合成电工地逆变器基础出原图设计建在一处低洼水坑处,有很大的安全隐患。				
处理措施、意见、结果	经于业主、设计共同协商,在原有的基础上升高米,施工过程中按图纸设计施工。				
协调内容或其他	巡视施工工地,检查施工质量,整理资料。				
记录人	刘元、时金宝	总监签阅	刘士发		