

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2018年6月24日</u> 星期日	气候	<u>多云</u>	气温	<u>12℃-23℃</u>
监理单位动态:	<u>巡视、检查、验收</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态:	<u>二建10人、东海20人</u>				
施工机械动态:	<u>拖拉机4台</u>				
施工进度情况	<u>河口村工地围栏施工、安装汇流箱、入电缆、小五站工地安装支架、团结村工地围栏整改、组件、支架整改、消缺、吉兴河村工地电业立电杆杆。</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他	<u>巡视施工工地、检查施工质量、安全防范、现场进餐等问题、整理资料。</u>				
记录人	<u>时金宝、刘元</u>		总监签阅	<u>刘士发</u>	