

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 7 月 14 日 星期 三	气候	阴	气温	21℃-24℃
监理人员动态:	巡视, 检查, 验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建10人, 东海25人				
施工机械动态:	拖拉机 4 台				
施工进度情况	小五站工地安装支架与组件, 勐信村电力安装变压器开关柜, 入电缆, 团结村工地电力安装电缆杆, 架设电缆线, 生产村工地组件, 支架, 场地整改, 消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查, 验收并网前的整改, 消缺工作情况, 整理资料.				
记录人	时金宝, 刘元		总监签阅	刘士发	