

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年7月27日 星期五	气候	阴	气温	19℃-28℃
监理人员动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人、东海25人		无		
施工机械动态:	拖拉机4台				
施工进度情况 施工部位	小五站施工工地安装支架、组件、并挖逆变器基础 正阳村工地场区内除草、接地、扁铁整改、河口村 工地场区内除草、调试逆变器				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地、检查验收准备并网电站 整改、消缺情况、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘士友	