

监 理 日 志

工程名称: 歙县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2018</u> 年 <u>7</u> 月 <u>6</u> 日 星期 <u>五</u>	气候	<u>阴</u>	气温	<u>13℃-24℃</u>
监理单位动态:	<u>巡视、验收、检查</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态:	<u>二建10人、东海10人</u>				
施工机械动态:	<u>拖拉机 4台</u>				
施工进度情况 施工部位	<u>小五站工地安装支架、倒运光伏组件、新建村工地电力安装变压器、入电缆、进行运行调试、仁兴村工地电力安装电线杆、生产村工地整改场地。</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容 或其他	<u>巡视施工工地、检查施工质量、安全防范、进度、整理资料。</u>				
记录人	<u>时金宝、刘元</u>		总监签阅	<u>刘七发</u>	