

监 理 日 志

工程名称: 勐海县米伙分布式发电站扶贫项目

日期	2018年8月13日 星期二	气候	阴	气温	17℃-24℃
监理人员动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建10人, 东海25人				
施工机械动态:	拖拉机、回台				
施工进度情况 施工部位	小五站工地安装支架、组件、敷设电缆、围栏施工、焊接接地扁铁、安装汇流箱、仁兴村工地整改、消缺、调试变压器、团结村工地整改、消缺、调试变压器。				
检查发现的问题	发现团结村、仁兴村工地上周倒出的整改问题, 至今未见整改、消缺, 问题仍然存在。				
处理措施、意见、结果	继续整改、消缺, 什么时候整改、消缺彻底, 什么时候验收。				
协调内容 或其他	巡视施工工地、检查、验收并网电站的整改消缺情况, 到市政府清第三笔工程款、整理资料				
记录人	时金富、刘元	总监签阅	刘出发		