

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年8月16日 星期四	气候	雾	气温	12℃-22℃
监理单位动态:	巡视检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建10人、东海25人				
施工机械动态:	拖拉机四台				
施工进度情况 施工部位	小五站工地组件安装、接地扁铁焊接、围栏施工、敷设电缆、安装汇流箱、合成村工地整改、消缺、测试逆变器、立新村工地整改、消缺、处理短路故障。				
检查发现的问题	今日巡视立新村时,发现变压器上方一电缆接头处冒烟。				
处理措施、意见、结果	立即打电话通知当地电业部门,电业部门立即派专业人员到现场抢修故障隐患已排除				
协调内容 或其他	巡视施工工地、检查、验收并网电站的整改消缺情况、到市财政局、农发行清款、整理资料				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘士发	