

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 8 月 19 日 星期二	气候	晴	气温	17℃-28℃
监理人员动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建10人 东海25人				
施工机械动态:	拖拉机两台.				
施工进度情况	福安村工地土地平整, 勃佳村工地整改消缺, 调试变压器、逆变器, 立新村工整改消缺, 调试逆变器、变压器, 仁兴村工地调试逆变器、变压器, 整改、消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日巡视四个新开工的工地, 检查、验收并网电站的整改消缺情况, 整理资料.				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘士发	