

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年8月2日 星期四	气候	晴	气温	18℃-19℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建10人, 东海25人				
施工机械动态:	拖拉机四台				
施工进度情况	小五站工地安装支架、组件、逆变器基础养护、敷设直流电缆、围栏施工、团结村、生产村、河口村电站今日并网发电。首批八个村级电站已全部并网。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 随市电业、县电业部门, 完成首批八个村级电站并网发电, 整理资料。				
记录人	时金宝, 刘元		总监签阅	刘七发	