

监 理 日 志

工程名称: 新化县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2018年8月23日</u>	星期 <u>四</u>	气候	<u>阴</u>	气温	<u>16℃-25℃</u>
监理单位动态:	<u>巡视、检查、验收</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	<u>二建10人, 东海25人</u>		<u>无</u>			
施工机械动态:	<u>铲车2台, 挖机2台</u>					
施工进度情况	<u>福安村工地平整场地, 恒太村工地平整场地, 太升村工地平整场地, 勃信村工地检测验收, 右山村工地整改, 消缺, 调试逆变器。</u>					
检查发现的问题	<u>无</u>					
处理措施、意见、结果	<u>无</u>					
协调内容或其他	<u>巡视施工工地, 检查验收并网电站的整改消缺情况, 配合华阳检测验收电站。</u>					
记录人	<u>刘金富 刘元</u>		总监签阅	<u>刘士发</u>		