

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年9月10日 星期一	气候	雾	气温	5℃-21℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建10人, 东海25人				
施工机械动态:	铲车1台, 挖掘机1台, 拖拉机1台				
施工进度情况	和平村工地围栏施工, 开挖接地环网电缆沟, 安装汇流箱, 焊接地扁铁, 太平村工地测量放点位, 福安村工地平整场地, 勃利村工地和总包管一起进行土建初验				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查、验收并网电站的整改消缺情况, 整理资料。				
记录人	时金宝, 刘元		总监签阅	刘士发	