

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2018</u> 年 <u>9</u> 月 <u>17</u> 日 星期 <u>一</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>10℃-20℃</u>
监理单位动态:	<u>巡视. 检查. 验收</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态:	<u>东海 35 人</u>				
施工机械动态:	<u>打桩机 1 台 挖机 1 台 拖拉机 1 台</u>				
施工进度情况 施工部位	<u>小五站工地. 倒运组件. 安装组件. 太平村工地 打桩. 福安村. 恒太村工地. 测量放线. 和平村工 地. 敷设电端绪. 勃信村整改消缺.</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容 或其他	<u>巡视施工工地. 检查. 验收并网电站的 整改消缺情况. 整理资料.</u>				
记录人	<u>时金宝. 刘元</u>		总监签阅	<u>刘士发</u>	