

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018年9月19日 星期三	气候	阴	气温	7℃-22℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人, 东海35人		扁铁、角钢进场合格		
施工机械动态:	打桩机1台, 挖机1台, 拖拉机1台				
施工进度情况	小五站工地安装组件, 开挖接地环网电缆沟, 太升村工地部分材料进场, 镇东村工地测量放点位, 打桩, 福安村工地平整场地, 钻机准备打孔, 勐海村整改				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查、验收并网电站的整改欠缺情况, 到市政府签延长期合同, 已签, 整理资料				
记录人	时金宝 刘元		总监签阅	刘士发	