

监 理 日 志

工程名称: 新化县光伏分布式发电扶贫项目

日期: 2018年9月20日 星期四 气候: 晴 气温: 11℃-22℃

监理人员动态: 巡视、检查、验收

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 二建10人, 东海35人

钢桩, 合格

施工机械动态: 打桩机1台, 挖机1台, 拖拉机2台

施工进度情况: 小五站工地安装组件, 倒运组件, 开挖接地环网沟, 电缆沟, 镇东村工地打木桩机打木桩, 福安村工地平整场地, 钻机准备打孔, 新信村工地整改, 消缺。

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

巡视施工工地, 检查、验收并网电站的整改消缺情况, 到市政府领取监理延期合同, 已寄走。
整理资料。

记录人

时金宝, 刘元

总监签阅

刘七发