

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年9月22日 星期六	气候	多云	气温	7℃-19℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人、东海35人		组件进场, 合格		
施工机械动态:	打桩机1台、挖机1台、拖车1台		钢木桩, 合格		
施工进度情况	小五站工地安装组件、开挖接地环网、电缆沟、电缆杆到场 镇东村工地打桩、卸组件、太平村工地逆变器基础施工 福安村工地平整场地、恒太村工地钢木桩到场、测量放线。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查验收并网电站的整改、消缺情况、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘七发	