

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年9月24日 星期一	气候	多云	气温	7℃-15℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 支架材料进场,合格		
施工方人员动态:	二建10人,东海35人				
施工机械动态:	打桩机、钻机、挖机				
施工进度情况	小五站工地安装组件,电业立杆,电缆敷设,埋接地扁铁,太升村工地逆变器基础浇筑,支架材料进场,镇东村工地逆变器基础施工,福安村钻机打孔,恒太村打木桩机打木桩。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地,检查、验收并网电站的整改,消除情况,督促新开4个电站工地抓紧施工进度,整理资料。				
记录人	时金宏,刘元		总监签阅	刘士发	