

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电扶贫项目.

日期	2018 年 9 月 26 日 星期三	气候	晴	气温	42-18℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人、东海35人		支架材料进场, 合格.		
施工机械动态:	打桩机、钻机、拖拉机				
施工进度情况	小五站电业立杆、架线、安装组件、电缆敷设、焊接扁铁。 太平村支架材料进场、安装支架、镇东村逆变器基础 施工福安村钻机打孔、恒太村工地打桩打木桩。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查、验收施工质量进度、 安全文明施工、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘七发.	