

监 理 日 志

工程名称: 献林县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2018年9月4日 星期二</u>	气候	<u>阴</u>	气温	<u>15℃-20℃</u>
监理单位动态:	<u>巡视、检查、验收</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态:	<u>二建10人、东海20人</u>				
施工机械动态:	<u>铲车两台、挖机2台、拖拉机1台</u>				
施工进度情况	<u>和平村工地围栏施工、开挖逆变器基础、接地环网沟、电缆沟、场区除草、福安村工地平整场地、顺太村工地平整场地、太升村工地平整场地。</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他	<u>巡视施工工地、检查、验收并网电站的整改消缺情况、整理资料。</u>				
记录人	<u>时金宝、刘元</u>		总监签阅	<u>刘士发</u>	