

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏扶贫电站扶贫项目

日期	2018年9月6日 星期四	气候	阴	气温	13℃-20℃
监理单位动态:	巡视检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建10人, 东海25人				
施工机械动态:	吊车1台, 搅拌机1台, 拖拉机1台				
施工进度情况	和平村工地开挖逆变器基础, 电缆沟, 接地环网沟, 搭接接地扁铁, 安装汇流箱, 电缆敷设, 勐信村工地处理线路故障, 福安村工地平整场地, 围栏施工.				
检查发现的问题	今日在巡视中, 发现和平村工地, 接地环网沟, 电缆沟深度不够.				
处理措施、意见、结果	重新开挖, 必须挖够设计要求深度, 挖完后报验, 报验完, 方可进行回填.				
协调内容或其他	巡视施工工地, 验查, 验收并网电站的整改消缺情况, 整理资料.				
记录人	时金宝, 刘元		总监签阅	刘七发	